

Comune di Monte di Procida
Provincia di NAPOLI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3

OGGETT Intervento di riqualificazione di Via

COMMITTENT Amministrazione Comunale di Monte di

CANTIER Via Mennillo, Monte di Procida

Monte di Procida,

IL COORDINATORE DELLA
(Architetto D'Angelo Giuseppe)

per presa
IL COMMITTENTE

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	3	5	03/06/2021	07/06/2021
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/05/2021	03/05/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	7	10	25/05/2021	03/06/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	E	10	14	30/06/2021	13/07/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	6	8	12/07/2021	19/07/2021
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1	30/07/2021	30/07/2021
Realizzazione di marciapiedi	1	E	22	31	04/05/2021	03/06/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	7	9	19/05/2021	27/05/2021
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2	E	12	16	07/06/2021	22/06/2021
Posa di speco fognario prefabbricato	2	E	14	18	15/06/2021	02/07/2021
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	9	11	19/07/2021	29/07/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = ZONA 2

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]